

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan gem. §2 BaustellV

Baustelle: 2017-01 - Neubau e. Mehrfamilienwohnhauses mit 4 WE - Boxeler Straße 11 - 47574 - Goch

Gruppe, Phase gesamte Bauzeit / Einrichtung	Geweck, Arbeitsbereich	Tätigkeit, Verfahren	Firma	Lösungen, Maßnahmen	von	bis	Gefährdung, Einrichtung	Ort, Raum	Bestimmung	ausgearbeitete Lösungskonzepte	Regelwerk	ggB	ggS	Anweisungen																							
														2017			2018																				
			Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April																							
			18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17					
Rohbauarbeiten		Mauerarbeiten	Willems+van der Wielen	Absperreinrichtungen Umwehungen, Abdeckungen Arbeitsgerüst	30.05.2017	15.03.2018	allgemeine Gefahren		BGV A 1 Grundsätze der Prävention	GGV C22 Bauarbeiten	GM B 8																										
									BGV A 1 Grundsätze der Prävention	GGV C22 Bauarbeiten	GM B 8																										
Betonbau			Willems+van der Wielen	Vorgebaute Gerüstfelder mit innenliegendem Leiterrang	30.05.2017	08.08.2017	allgemeine Gefahren		BGV A 1 Grundsätze der Prävention	GGV C22 Bauarbeiten	GM D 214	B07																									
									BGV A 1 Grundsätze der Prävention	GGV C22 Bauarbeiten	GM D 214	B07																									
Gerüstbau / Vorhaltung / Demontage		Gerüstmontage, -wartung und -demontage	Willems+van der Wielen	Umwehungen, Abdeckungen Arbeitsgerüst	06.06.2017	10.10.2017	allgemeine Gefahren		BGV A 1 Grundsätze der Prävention	GGV C22 Bauarbeiten	GM B 8																										
									BGV A 1 Grundsätze der Prävention	GGV C22 Bauarbeiten	GM D 214	B07																									
Zimmerarbeiten		Zimmerarbeiten	Boes GmbH	Vorgebaute Gerüstfelder mit innenliegendem Leiterrang	30.08.2017	22.09.2017	allgemeine Gefahren		BGV A 1 Grundsätze der Prävention	GGV C22 Bauarbeiten	GM B 45																										
									BGV A 1 Grundsätze der Prävention	GGV C22 Bauarbeiten	GM D 214	B07																									
Dachdeckungsarbeiten		Dachdeckungsarbeiten	Boes GmbH	Arbeitsgerüst Dachlängsgerüst	01.09.2017	30.09.2017	Hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege		BGV A 1 Grundsätze der Prävention	GGV C22 Bauarbeiten	GM B 156 GM B 196 GM B 84 GM D 214 GM B 45	B07																									
									BGV A 1 Grundsätze der Prävention	GGV C22 Bauarbeiten	GM B 45	B07																									
Fenster -Montagearbeiten		Montagearbeiten	Clerlarski	Vorgebaute Gerüstfelder mit innenliegendem Leiterrang	15.09.2017	25.09.2017	Zugänge zu hochgelegenen Arbeitsplätzen		BGV C22 Bauarbeiten	GGV D 6 Krane GGV D 36 Leitern und Tritte	GM B 84 GM D 214 GM B 45																										
									GGV D 6 Krane	GGV D 36 Leitern und Tritte	GM B 45																										
Installationsarbeiten, Sanitär- und Heizung		Montagearbeiten	Clef GmbH	Abdeckungen	01.09.2017	10.10.2017	allgemeine Gefahren		BGV A 1 Grundsätze der Prävention	GGV C22 Bauarbeiten	GM B 8																										
									GGV C22 Bauarbeiten	GGV C22 Bauarbeiten	GM B 8																										
Installationsarbeiten, Elektro - Röhmontage		Montagearbeiten	Coenen Carsten	Seitenschutz	01.09.2017	25.02.2018	Wandöffnungen		BGV C22 Bauarbeiten		GM B 8																										
											GM B 8																										
Putz-, Stuck- und Dämmarbeiten		Wand- und deckenputzarbeiten	Kayar, Goch	Seitenschutz	01.09.2017	10.10.2017	allgemeine Gefahren		BGV A 1 Grundsätze der Prävention	GGV C22 Bauarbeiten	GM B 8																										
									GGV C22 Bauarbeiten	GGV C22 Bauarbeiten	GM B 8																										
Estricharbeiten Fliesen- und Plattenarbeiten		Dämm- und Fliesenarbeiten	Clerlarski	Abdeckungen	13.10.2017	16.10.2017	Bodenöffnungen		BGR 179 Einsatz von Schutznetzen VERORDNUNG AbsättigV Verordnung über Arbeitsstätten		GM B 8																										
											GM B 8																										
Anstrich-, Bodenbelagsarbeiten		Maler- und Bodenbelagsarbeiten	Clerlarski	Seitenschutz	05.02.2018	28.02.2018	Wandöffnungen		BGV C22 Bauarbeiten		GM B 8																										
											GM B 8																										
Innenlüften		Innenlüften	Clerlarski	Seitenschutz	15.02.2018	05.03.2018	Wandöffnungen		GGV C22 Bauarbeiten		GM B 8																										
											GM B 8																										

gemeinsam genutzte Boenabdeckungen	von	bis	Kennnung
	01.09.2017	10.10.2017	S30
	01.09.2017	10.10.2017	S30
	14.01.2018	25.02.2018	S30
	01.09.2017	10.10.2017	S30
	01.09.2017	10.10.2017	S30
	30.05.2017	08.08.2017	S30
	30.05.2017	08.08.2017	S30
	06.06.2017	10.10.2017	S30
	von	bis	Kennnung
	30.05.2017	08.08.2017	B07
	06.06.2017	10.10.2017	B07
	30.08.2017	22.09.2017	B07
	01.09.2017	30.09.2017	B07

### Verhalten bei Unfällen

Ruhe bewahren

- Unfall melden**  
 WER meldet?  
 WAS ist passiert?  
 WOHIN ist es passiert?  
 WIEVIELLE Verletzte?  
 Warten auf Rückfragen!
- Erste Hilfe**  
 Absicherung des  
 Versorgens der Verletzten  
 Anweisungen beachten
- Weitere Maßnahmen**  
 Krankentransport oder  
 Feuerwehreinsatz  
 Schaulastige entfernen

### Verhalten im Notfall

Ruhe bewahren

- Alarm melden**  
 WER meldet?  
 WAS ist passiert?  
 WO ist es passiert?  
 Sind Menschen in Gefahr?
- Sofort-  
maßnahmen**  
 Anweisungen beachten  
 Erste Hilfe leisten  
 Gefahr beseitigen
- In Sicherheit  
bringen**  
 Gefährdete Personen  
 bergen  
 Türen schließen  
 Fluchtwegen folgen  
 Anweisungen beachten  
 Keinen Aufzug benutzen

### Verhalten im Brandfall

Ruhe bewahren

- Brand melden**  
 Feuermelder betätigen  
 WER meldet?  
 WER brennt?  
 WO brennt es?  
 Warten auf Rückfragen!
- In Sicherheit  
bringen**  
 Gefährdete Personen  
 bergen  
 Türen schließen  
 Fluchtwegen folgen  
 Keinen Aufzug benutzen  
 Anweisungen beachten
- Löschversuch  
unternehmen**  
 Feuerlöscher benutzen

### Persönliche Schutzausrüstung

Personen ohne Schutzhelm und Sicherheitschuhe  
haben keinen Zutritt zum unmittelbaren  
Baustellenbereich.

Schutzhelme tragen, Sicherheitschuhe tragen  
Bei entsprechenden Gefährdungen und Belastungen zusätzliche Schutzausrüstung benutzen.

Schutzkleidung benutzen, Handschuhe benutzen, Gehörschutz benutzen  
Auftraggeber anweisen, Gehörstöpsel verwenden, Schutzhandschuhe verwenden, Schutzhose benutzen

Bauherr: **MMMM**Muster  
47574 Goch

Baustelle 2017-01 - Neubau e.  
Mehrfamilienwohnhauses mit 4 WE  
Boxeler Straße 11  
47574 - Goch

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan  
gem. §2 BaustellV

Planer/Ingr.: Johannes Peeters  
Koordinator: Johannes Peeters  
02823 9281966 / Dipl.-Ing.

Datum/Unterschrift: 06.07.2017  
J1  
Plannummer: Index: 1